

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 14944

Deliberazione n. 181

**CONVENZIONE TRA CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA E
COMUNE DI COPPARO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI INTERVENTO DI
RIPRESA FRANE SULLA FOSSA FORMIGNANA VIA SAN MARCO E VIA
BARICORDA - COMUNE DI COPPARO - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
NEI RAPPORTI CONSORZIO -IMPRESA**

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 21 del mese di Luglio alle ore 14,30 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 14468 del 14/7/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza)

CALDERONI Stefano (Collegato in videoconferenza)

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegato in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Riccardo MANTOVANI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

- 6) CONVENZIONE TRA CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA E COMUNE DI COPPARO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI INTERVENTO DI RIPRESA FRANE SULLA FOSSA FORMIGNANA VIA SAN MARCO E VIA BARICORDA - COMUNE DI COPPARO - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NEI RAPPORTI CONSORZIO –IMPRESA;

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 181

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e il Comune di Copparo hanno stipulato una convenzione di carattere generale al fine di regolare i rapporti tra i due enti riguardanti l'esecuzione di frane in corrispondenza di tratti di strade di competenza del Comune in fregio a canali di bonifica di competenza del Consorzio, la cui versione sottoscritta digitalmente è agli atti del Consorzio al protocollo n. 10852 del 23 luglio 2020;
- il Servizio Tecnico consortile ha provveduto ad elaborare una proposta di intervento e, in data 25 novembre 2021 con protocollo n. 18648 ha trasmesso all'Amministrazione Comunale la stima di massima relativa ai lavori occorrenti per il ripristino delle scarpate del canale e del corpo stradale, per l'importo di € 105.000,00 comprensivi degli oneri fiscali;
- il Comune di Copparo con delibera di Giunta Comunale n. 137 del 30/11/2021 e successiva determinazione del Responsabile tecnico n. 512 del 01/12/2021, ha approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto elaborato dal Consorzio di Bonifica circa "Intervento di ripresa frane sulla Fossa di Formignana via San Marco e via Baricorda – Comune di Copparo" e quindi l'impegno di spesa della parte di competenza, pari a €. 52.500,00, giusta la convenzione sottoscritta tra le parti prot. n. 10852 del 23 luglio 2020;

- con Delibera del Comitato Amministrativo Consorziale n. 215 del 26/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo di cui sopra con l'avvio della procedura di affidamento dell'intervento in oggetto;
- con delibera Presidenziale n. 35 del 10/10/2022, sono stati affidati i lavori di cui sopra, alla ditta Copparo Costruzioni srl di Copparo, giusto ribasso 14,713% per un importo contrattuale pari a €. 65.609,55 compresi €. 2.549,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre iva);

Considerato che:

- i lavori si sono svolti sotto la Direzione Lavori del Geom. Nicola Forlani e sono stati consegnati con verbale in data 22 novembre 2022 e sono stati ultimati in data 03/03/2023;
- durante i lavori, è emerso la necessità di una perizia di variante in corso d'opera per maggiori lavori pari a €. 9.548,80 al netto di iva elevando l'importo contrattuale a €. 75.158,35, approvata con deliberazione di Comitato n. 5 del 24/02/2023 prot. 4250;
- per effetto di quanto sopra, il quadro economico del progetto risulta così determinato:

QUADRO ECONOMICO		
FOSSA DI FORMIGNANA VIA S.MARCO VIA BARICORDA		
OGGETTO	Parziale (Euro)	Totale (Euro)
A LAVORI		
A1 Lavori a misura	63.060,55	
A2 Perizia in aumento	9.548,80	
A3 Oneri sicurezza	2.549,00	
TOTALE		75.158,35
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 Oneri Ente Attuatore (10 % di A)	7.648,82	
B2 Imprevisti	5.657,99	
TOTALE		13.306,81
C I.V.A. 22% su voce A		16.534,84
IMPORTO TOTALE	EURO	105.000,00

Rilevato che:

- in data 26 giugno 2023 è stato sottoscritto Stato Finale dei lavori da parte dell'impresa esecutrice e dalla Direzione Lavori, per complessivi €. 73.967,80;

Visto:

- il certificato di regolare esecuzione dei lavori, con annessa relazione sul conto finale, emesso dal Direttore dei Lavori in data 30 giugno 2023 e sottoscritto dall'impresa esecutrice, da cui si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quindi si può liquidare il residuo credito dell'impresa par a €. 369,84 come sotto descritto:

ammontare del conto finale	€. 73.967,80
a detrarre 1 acconto	€. 68.770,45
a detrarre 2 acconto	<u>€. 4.827,51</u>
residuo credito impresa	€. 369,84

Ravvisata l'opportunità:

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori, con annessa relazione sul conto finale, emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Nicola Forlani in data 30 giugno 2023 e sottoscritto dall'impresa esecutrice Copparo Costruzioni srl con sede in Copparo via Bellagrande, 23, da cui si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e di autorizzare la liquidazione del residuo credito pari a €. 369,84 all'impresa esecutrice;

Visto il riferimento interno del Direttore Generale prot. 14084 del 07/07/2023;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori, con annessa relazione sul conto finale, emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Nicola Forlani in data 30 giugno 2023 e sottoscritto dall'impresa esecutrice Copparo Costruzioni srl con sede in Copparo via Bellagrande, 23, da cui si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e di autorizzare la liquidazione del residuo credito pari a €. 369,84 all'impresa esecutrice.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Riccardo Mantovani)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)