

**Consorzio di Bonifica PIANURA di FERRARA**

44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28  
Codice Fiscale 93076450381  
Tel.: 0532.218211 - Fax: 0532.211402  
E-mail: info@bonificaferrara.it



# PROGETTO CASSE DI CENTO

Opere di competenza di:  
Regione Emilia Romagna, Ministero dell'Ambiente, Comune di Cento  
L. 845/80 e L. 910/86 - Programma di interventi di bonifica per fronteggiare il  
fenomeno della subsidenza nella provincia di Ferrara  
DGR 1724 del 15 novembre 2010

## PROGETTO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELLA CITTA' DI CENTO E DEL SUO TERRITORIO

1° STRALCIO  
Realizzazione di invasi di accumulo a fini idraulico-ambientali  
Comune di Cento

### Perizia suppletiva per l'utilizzo delle economie Lavori urgenti di risezionamento dello Scolo Guadora

Oggetto dell'elaborato:

#### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Elab. n°

# 2.5

Pos. arch.

#### GRUPPO DI PROGETTAZIONE

IL PROGETTISTA  
(Dott. Ing. Valeria Chierici)



I COLLABORATORI TECNICI  
Geom. Cesare Formignani  
Ing. Dario Bernardi

Data:  
**MAGGIO 2018**

Scala:

Elab.:

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Marco Ardizzoni)

Aggiornamenti:

File:



## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

*(il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio)*

ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 225

Tempo mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Note	
N. 1														In rosso accantieramento e rimozione finale. La parte finale sarà comprensiva delle prove di collaudo e le verifiche.
N. 2													Il risezionamento può essere eseguito in contemporanea all'esecuzione dei manufatti/tombinamenti in quanto realizzato in altro sito	
N. 3													Il rivestimento può essere eseguito in contemporanea all'esecuzione di altre opere in quanto realizzato in altro sito	
N. 4													La realizzazione dei tombinamenti non prevede sovrapposizioni di lavorazioni in quanto saranno divisi spazialmente	
N. 5													La realizzazione dei ponti non crea interferenze con altre lavorazioni in quanto sarà divisa spazialmente, il rivestimento sarà eseguito dopo la conclusione del manufatto	
N. 6													Smobilitazione cantiere e pulizia generale	
SAL				1									3	33% dei lavori da svolgersi entro i primi 3 mesi

Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NO  SI   
*(anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi)*