

Consorzio di Bonifica PIANURA di FERRARA

44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28
 Codice Fiscale 93076450381
 Tel.: 0532.218211 - Fax: 0532.211402
 E-mail: info@bonificaferrara.it



**Comune di Copparo
 Provincia di Ferrara**

**COSTRUZIONE NUOVA CHIAVICA COCCANILE
 SUL CANALE NAVIGLIO
 IN COMUNE DI COPPARO**

CUP: J65B18001370005

Progetto esecutivo

Oggetto dell'elaborato:
CRONOPROGRAMMA

Elab. n°

2.6

Pos. arch.

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

IL PROGETTISTA
 (Dott. Ing. Valeria Chierici)

Data:
18/7/2019

Scala:



IL RESPONSABILE
 DEL PROCEDIMENTO
 (Geom. Marco Ardizzoni)

Elab.:

Aggiornamenti:

I COLLABORATORI TECNICI
 Ing. Dario Bernardi

File:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio)

ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 167

Tempo settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Note
N. 1																											Le operazioni di accantieramento comprenderanno la posa di cartellonistica di sicurezza, posa recinzioni, baracca e wc di cantiere, recinzione area di deposito terreno adiacente Canal Bianco
N. 2																											Saranno realizzati cavedoni di terreno per regimare l'acqua residua presente all'interno del Canal Naviglio, risezionamento per realizzazione rivestimento e sistemazioni spondali
N. 3																											L'infissione palancole sarà subordinata all'indagine strumentale per ridurre il rischio bellico residuo nell'area, ditta specializzata sarà incaricata dell'indagine bellica
N. 4																											La realizzazione del manufatto di sostegno si prevede con l'avanzamento naturale delle lavorazioni, non si prevedono sovrapposizioni di lavorazioni in quanto saranno divisi spazialmente, sarà compresa la tempistica di posa paratoie d'acciaio su nuovo manufatto
N. 5																											Le operazioni di scuci/cuci sulla muratura del manufatto Coccanile Vecchio potranno essere effettuate in contemporanea alla costruzione del nuovo manufatto di sostegno poiché sfasate spazialmente.
N. 6																											Il rivestimento può essere iniziato in contemporanea all'esecuzione del scuci/cuci in quanto il tratto di canale interessato permette l'esecuzione delle lavorazioni senza interferenza.
N. 7																											Le operazioni di rimozione opere provvisoriale saranno eseguite al termine dei lavori, saranno rimossi i cavedoni di terra solamente quando sarà stato interamente pulito il tratto di canale rivestito, la segnaletica di sicurezza rimarrà posizionata solamente nell'area di deposito terreno

SARA' STILATO IN FASE ESECUTIVA CRONOPROGRAMMA DETTAGLIATO DA PARTE DELL'IMPRESA ESECUTRICE