

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 19837

Deliberazione n. 252

REG. (UE) 1305/2013 – PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 4 – SOTTOMISURA 4.3 – TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 – INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IRRIGUE. PROVVEDIMENTI RELATIVI - LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO CIARLE NEI COMUNI DI POGGIO RENATICO E TERRE DEL RENO (FE) - CONDOTTO DISTRIBUTORE SUD E IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - CUP J81E17000370006 - APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI

CONTRATTUALI

L'anno 2022 (Duemilaventidue) il giorno 4 del mese di Novembre alle ore 14,30 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Borgoleoni n. 28 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 19495 del 28/10/2022 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza. Non ha partecipato all'esame degli oggetti da 1) a 3)

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Assenti giustificati:

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Roberta CIRELLI e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegati in videoconferenza)

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Riccardo MANTOVANI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

- 7) REG. (UE) 1305/2013 – PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 4 – SOTTOMISURA 4.3 – TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 – INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IRRIGUE. PROVVEDIMENTI RELATIVI - LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO CIARLE NEI COMUNI DI POGGIO RENATICO E TERRE DEL RENO (FE) - CONDOTTO DISTRIBUTORE SUD E IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - CUP J81E17000370006 - APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 252

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- I “*Lavori di implementazione primaria del sistema irriguo Ciarle nei Comuni di Poggio Renatico e Terre del Reno (FE) - Condotto Distributore Sud e impianto di sollevamento*” sono stati consegnati in data 19/04/2021 e la data presunta di ultimazione era fissata nel giorno 12/11/2022;
- Con congruo anticipo rispetto alla scadenza del contratto l’impresa appaltatrice ha inoltrato richiesta di proroga della data di ultimazione lavori, a causa di una serie di eventi imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell’Appaltatore e che hanno determinato lo slittamento temporale delle lavorazioni;

Ravvisata l’opportunità:

- Di concedere una proroga e di spostare la data di ultimazione lavori al giorno 12/03/2023.

Visto il riferimento interno del Dirigente Area Tecnica – Progettazione e Lavori prot. n. 18967 del 19/10/2022;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

Di concedere una proroga e di spostare la data di ultimazione dei *“Lavori di implementazione primaria del sistema irriguo Ciarle nei Comuni di Poggio Renatico e Terre del Reno (FE) - Condotto Distributore Sud e impianto di sollevamento”* al giorno 12/03/2023, per i motivi in premessa indicati.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Riccardo Mantovani)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)