

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

F E R R A R A

Prot. N. 4252

Deliberazione n. 57

REG. (UE) 1305/2013 – PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 4 – SOTTOMISURA 4.3 – TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 – INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IRRIGUE. PROVVEDIMENTI RELATIVI - LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO CIARLE NEI COMUNI DI POGGIO RENATICO E TERRE DEL RENO (FE) - CONDOTTO DISTRIBUTORE SUD E IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - CUP J81E17000370006 - APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 24 del mese di Febbraio alle ore 9,30 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 3571 del 20/2/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il dr. Vittorio MORGESE e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegati in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Luca NATALI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

- 9) REG. (UE) 1305/2013 – PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 4 – SOTTOMISURA 4.3 – TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 – INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IRRIGUE. PROVVEDIMENTI RELATIVI - LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO CIARLE NEI COMUNI DI POGGIO RENATICO E TERRE DEL RENO (FE) - CONDOTTO DISTRIBUTORE SUD E IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - CUP J81E17000370006 - APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 57

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- I lavori in epigrafe sono stati consegnati in data 19/04/2021 e la data presunta di ultimazione era fissata nel giorno 12/11/2022;
- prima della data presunta di fine lavori l'impresa ha chiesto una proroga che è stata concessa con delibera n. 252 del 04/11/2022, per cui la data di ultimazione lavori risultava spostata al 12/03/2023

Considerato che:

- l'impresa appaltatrice ha inoltrato richiesta di proroga della data di ultimazione lavori prot. N. 2226 del 06/02/2023, a causa di una serie di eventi imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore e che hanno determinato lo slittamento temporale delle lavorazioni;

Ravvisata l'opportunità:

- Di concedere una proroga e di spostare la data di ultimazione del “Lavori di implementazione primaria del **sistema irriguo Ciarle** nei Comuni di Poggio Renatico e Terre del Reno (FE) - Condotto distributore sud e impianto di sollevamento” al giorno 12/05/2023.

Visto il riferimento interno del Dirigente Area Tecnica – Progettazione e lavori prot. n. 3983 del 22/2/2023;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

Di concedere una proroga e di spostare la data di ultimazione del “Lavori di implementazione primaria del **sistema irriguo Ciarle** nei Comuni di Poggio Renatico e Terre del Reno (FE) - Condotto distributore sud e impianto di sollevamento” al giorno 12/05/2023.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Luca Natali)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)