

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA**

**FERRARA**

Prot. N. 11325

Deliberazione n.166

**OC52 - "RIASSETTO IDRAULICO E RECUPERO DELLA FUNZIONALITÀ DEL**

**CANALE VERAGLIO IN COMUNE DI PORTOMAGGIORE"**

**CUP J95B18001440002 - APPROVAZIONE PROROGA**

**DEI TERMINI CONTRATTUALI**

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 14,00 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Borgoleoni n. 28 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 10827 del 27/5/2024 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca (Collegato in videoconferenza)

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza)

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sé presente il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegato in videoconferenza)

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Capo Settore Affari Generali e Assistenza Legale, d.ssa Sabrina MAZZINI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Massimo RAVAIOLI e il sig. Riccardo MANTOVANI

O m i s s i s

12. **OC52 - “RIASSETTO IDRAULICO E RECUPERO DELLA FUNZIONALITÀ DEL CANALE VERAGLIO IN COMUNE DI PORTOMAGGIORE” – CUP J95B18001440002 - APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI**

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 166

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

**Premesso che:**

- nell’ambito del programma di interventi alle opere di bonifica per contrastare il fenomeno della subsidenza relativo agli esercizi 2018-2024 è prevista l’assegnazione al Consorzio del finanziamento di € 900.000,00 per la realizzazione del progetto relativo a “Riassetto idraulico e recupero della funzionalità del canale Veraglio in comune di Portomaggiore”;
- con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 297 del 25/11/2020 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo a firma del Progettista incaricato Ing. Valeria Chierici, datato 09/04/2020, dell’importo complessivo di € 900.000,00;
- detto progetto è stato successivamente approvato dalla Regione con Determinazione del Responsabile del Servizio Difesa Suolo e Bonifica n. 13610 del 19/07/2021;
- il progetto esecutivo è stato infine verificato dall’allora RUP Ing. Marco Volpin in data 30/07/2021 ed approvato con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 233 del 16/09/2021.

**Considerato che:**

- il progetto nasce dall’esigenza di recuperare l’efficienza del canale consorziale ad uso promiscuo Veraglio, oggi compromessa dai numerosi tratti tombinati che sottopassano il tronco urbano;
- i lavori in oggetto, riconducibili alla categoria prevalente OG8 ed alla categoria scorporata OS35, consistono in sintesi nella realizzazione di un by-pass idraulico che aggiri il centro abitato di Portomaggiore nell’area agricola sud-occidentale, al fine di

- recuperare l'efficienza di scolo per un comparto di circa 197 Ha e garantire il servizio di approvvigionamento a scopi irrigui per un distretto di circa 160 Ha;
- l'importo dei lavori a base d'appalto ammontava ad € 461.909,50 al netto di IVA, di cui € 196.000,00 per lavori a corpo e € 254.909,50 per lavori a misura per un totale lavori di € 450.909,50 soggetti a ribasso, ed € 11.000,00 di oneri per la scurezza non soggetti a ribasso.

**Dato atto che:**

- con Deliberazione n. 83 del 11/03/2022 del Comitato Amministrativo del Consorzio si è dato anche avvio al procedimento di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, in deroga all'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, consistente in affidamento mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati in base ad indagini di mercato mediante avviso per manifestazione di interesse, cui seguirà sorteggio per l'individuazione delle imprese da invitare a presentare offerta;
- il criterio adottato ritenuto più idoneo per la scelta del contraente è il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 mediante indicazione di percentuale di ribasso da applicarsi all'elenco prezzi di progetto. L'adozione del criterio del minor prezzo è motivata per la semplicità delle lavorazioni previste e per l'elevato livello di precisione del progetto esecutivo;
- A seguito di detta procedura d'appalto i lavori sono stati affidati all'Impresa CAMPANIA SONDA SRL con sede legale a Agropoli (SA);
- i lavori sono stati consegnati in data 11/11/2022 e dovevano terminare in data 03/05/2024;
- I lavori sono stati parzialmente sospesi in data 17/11/2023 per mancanza di autorizzazioni dell'attraversamento SP68 gestita da ANAS, per cause non imputabili all'inerzia del Consorzio né dell'impresa appaltatrice.

**Considerato che:**

- L'impresa Campania Sonda srl di Agropoli (SA), ha inoltrato richiesta di proroga di 150 giorni;
- Sentito il Direttore dei Lavori Ing. Carbonari Mattia, che conferma parte delle argomentazioni esposte, quali ritardi dovuti a condizioni meteo avverse e ai conseguenti innalzamenti della quota di falda, proponendo una proroga di soli 120 giorni naturali e consecutivi, che sposterebbe il termine ultimo per le lavorazioni al 31/08/2024.

**Ravvisata l'opportunità:**

- Di concedere una proroga di 120 giorni naturali e consecutivi fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 31/08/2024.
- Di stabilire che la predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni del contratto principale.

Visto il riferimento interno del Direttore Area Progettazione prot. 9712 del 13/5/2024;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

**D E L I B E R A**

1. Di concedere una proroga di 120 giorni naturali e consecutivi fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 31/08/2024.
2. Di stabilire che la predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni del contratto principale.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Sabrina Mazzini)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)

(F.to Sig. Riccardo Mantovani)