



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:

44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381

web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it

pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all' **AB**

Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

PRESIDIO DI SPONDA

PROGETTO ESECUTIVO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA N. 8/2023

INTERVENTO URGENTE: Lavori per il presidio di sponda nel Comune di Argenta su alcuni tratti dello scolo Campazzo, Fossa Marina, scolo Testa, scolo Bandissolo, scolo Galvino, scolo Valletta, scolo della Rotta, scolo Nord, canali Travasona, Fossa Marina, scolo Parata, scolo Tamerischi, scolo Bolognese
Comune di Argenta
J98H23000780001

CRONOPROGRAMMA

Data: **04/12/2023**

Elab.:

5

IL PROGETTISTA

(Geom. Andrea Gramigna)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Dott. Ing. Mauro Monti)

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Codice Intervento OC135
00	Progetto Esecutivo	Gramigna A.	04/12/2023	

	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI															
	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE															
	ORDINANZA N. 8/2023															
	LAVORI PER IL PRESIDIO DI SPONDA NEL COMUNE DI ARGENTA SU ALCUNI TRATTI DELLO SCOLO CAMPAZZO, FOSSA MARINA, SCOLO TESTA, SCOLO BANDISSOLO, SCOLO GALVINO, SCOLO VALLETTA, SCOLO DELLA ROTTA, SCOLO NORD, CANALE TRAVASONA, SCOLO PARATA, SCOLO TAMERISCHI, SCOLO BOLOGNESE															
	CUP: J98H23000780001															
	ID INTERVENTO ER-URID-000030															
CANTIERE	DESCRIZIONE ATTIVITA' / LAVORI	Giorni	PERIODO NON IRRIGUO													
			PERIODO IRRIGUO										PERIODO NON IRRIGUO			
			2024													
			Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12		
SCOLO CAMPAZZO	Accantieramento e modifica della viabilità, guard-rail	6	x													
	Opere forestali															
	Risagomatura geometrie di sezione		x													
	Infissione pali in legno															
	Posizionamento geotessuto e pietrame		x													
	Rinterro e ricostruzione banchina		x													
	Ripristino manto stradale			x												
FOSSA MARINA	Accantieramento e modifica della viabilità, guard-rail	10	x													
	Opere forestali															
	Risagomatura geometrie di sezione		x													
	Infissione pali in legno		x	x												
	Posizionamento geotessuto e pietrame		x	x												
	Rinterro e ricostruzione banchina			x												
	Ripristino manto stradale				x											
SCOLO TESTA	Accantieramento e modifica della viabilità, guard-rail	5			x											
	Opere forestali															
	Risagomatura geometrie di sezione			x												
	Infissione pali in legno			x												
	Posizionamento geotessuto e pietrame				x											
	Rinterro e ricostruzione banchina				x											
	Ripristino manto stradale															
SCOLO BANDISSOLO	Accantieramento e modifica della viabilità, guard-rail	6				x										
	Opere forestali															
	Risagomatura geometrie di sezione				x											
	Infissione pali in legno															
	Posizionamento geotessuto e pietrame				x											
	Rinterro e ricostruzione banchina				x											
	Ripristino manto stradale					x										
SCOLO GALVINO	Accantieramento e modifica della viabilità, guard-rail	5				x										
	Opere forestali															
	Risagomatura geometrie di sezione				x											
	Infissione pali in legno															
	Posizionamento geotessuto e pietrame				x	x										
	Rinterro e ricostruzione banchina					x										
	Ripristino manto stradale															
FOSSA MARINA-TRAVASONA	Accantieramento e modifica della viabilità, guard-rail	10					x									
	Opere forestali															
	Risagomatura geometrie di sezione				x											
	Infissione pali in legno				x	x										
	Posizionamento geotessuto e pietrame				x	x										
	Rinterro e ricostruzione banchina					x										
	Ripristino manto stradale															
SCOLO BOLOGNESE	Accantieramento e modifica della viabilità, guard-rail	8					x									
	Opere forestali						x									
	Risagomatura geometrie di sezione						x									
	Infissione pali in legno															
	Posizionamento geotessuto e pietrame					x	x									
	Rinterro e ricostruzione banchina					x	x									
	Ripristino manto stradale						x									
SCOLO PARATA	Accantieramento e modifica della viabilità, guard-rail	10										x				
	Opere forestali															
	Risagomatura geometrie di sezione											x				
	Infissione pali in legno											x	x			
	Posizionamento geotessuto e pietrame											x	x			
	Rinterro e ricostruzione banchina												x			
	Ripristino manto stradale													x		
SCOLO TAMERISCHI	Accantieramento e modifica della viabilità, guard-rail	8												x		
	Opere forestali															
	Risagomatura geometrie di sezione												x			
	Infissione pali in legno															
	Posizionamento geotessuto e pietrame												x	x		
	Rinterro e ricostruzione banchina													x		
	Ripristino manto stradale														x	
SCOLO VALLETTA	Accantieramento e modifica della viabilità, guard-rail	6					x									
	Opere forestali															
	Risagomatura geometrie di sezione						x									
	Infissione pali in legno						x									
	Posizionamento geotessuto e pietrame						x									
	Rinterro e ricostruzione banchina						x									
	Ripristino manto stradale							x								
SCOLO DELLA ROTTA	Accantieramento e modifica della viabilità, guard-rail	5												x		
	Opere forestali															
	Risagomatura geometrie di sezione													x		
	Infissione pali in legno															
	Posizionamento geotessuto e pietrame													x		
	Rinterro e ricostruzione banchina													x		
	Ripristino manto stradale															
SCOLO NORD	Accantieramento e modifica della viabilità, guard-rail	5													x	
	Opere forestali															
	Risagomatura geometrie di sezione													x		
	Infissione pali in legno															
	Posizionamento geotessuto e pietrame													x		
	Rinterro e ricostruzione banchina														x	
	Ripristino manto stradale															
	IMPORTO LAVORI FINALE		380.000,00 €													