

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 6155

Deliberazione n. 106

**PRIMO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI
PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI
METEOROLOGICI CHE SI SONO VERIFICATI NEI GIORNI DAL 17 AL 19
AGOSTO 2022 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FERRARA, MODENA E
PARMA (OCDPC N. 940/2022) – SECONDO STRALCIO - DELIBERA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 OTTOBRE 2022 DI DICHIARAZIONE DELLO
STATO DI EMERGENZA - ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE OCDPC N. 940 DEL 31 OTTOBRE 2022
“INTERVENTO DI RIPRESA FRANE SUL CANALE NICOLINO IN FREGIO ALLA
VIA VALLELUNGA” - CUP: J78H23000040001-CIG: B0501468C1
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) il giorno 22 del mese di Marzo alle ore 15,00 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 5691 del 18/3/2024 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo (Entra alle ore 15,55. Non ha partecipato all'esame degli oggetti da 1) a 18)

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo (Collegato in videoconferenza)

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente la d.ssa Roberta CIRELLI.

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Loris BRAGA e il sig. Luca NATALI.

O m i s s i s

15. PRIMO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE SI SONO VERIFICATI NEI GIORNI DAL 17 AL 19 AGOSTO 2022 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FERRARA, MODENA E PARMA (OCDPC N. 940/2022) – SECONDO STRALCIO - DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 OTTOBRE 2022 DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA - ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE OCDPC N. 940 DEL 31 OTTOBRE 2022 - **“INTERVENTO DI RIPRESA FRANE SUL CANALE NICOLINO IN FREGIO ALLA VIA VALLELUNGA”** - CUP: J78H23000040001-CIG: B0501468C1 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 106

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- con Decreto n. 98 del 23/06/2023 del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna in qualità di Commisario Delegato, è stato approvato il “Piano dei piani interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi metereologici verificatesi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle province di Ferrara, Modena e Parma di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 940 del 31 ottobre 2022- 2° stralcio;
- nell’ambito di tale piano è inserito l’intervento in oggetto “Intervento di ripresa frane

sul canale Nicolino in fregio alla via Vallelunga” - Importo € 130.000,00 - codice CUP: J78H23000040001 e per esso il Consorzio di Bonifica svolge il ruolo di ente beneficiario del finanziamento, soggetto attuatore e amministrazione aggiudicatrice;

- con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 264 del 06/10/2023 è stato approvato progetto esecutivo e procedura di affidamento lavori;
- I lavori sono stati affidati alla ditta alla ditta Copparo Costruzioni srl di Copparo, con deliberazione Presidenziale n. 7 del 12/02/2024 prot. 2967 giusto **ribasso 5.75%** per un importo contrattuale pari a **€. 91.144,72** compresi €. 3.810,13 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre iva) rimodulando di conseguenza il quadro economico nel seguente modo:

OGGETTO	Parziale (Euro)	Totale (Euro)
A LAVORI		
A1 Lavori a misura	87.334,59 €	
A2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.810,13 €	
TOTALE		91.144,72 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE		
B APPALTANTE		
B1 acquisizione aree o immobili, indennizzi	1.500,00 €	
B2 Spese tecniche relative alla progettazione (10 % di A)	9.647,28 €	
B3 Imprevisti iva compresa	1.155,88 €	
B4 ribasso d'asta iva compresa	6.500,28 €	
TOTALE		18.803,44 €
C I.V.A.		
C1 IVA su A (22%)	20.051,84 €	
TOTALE		20.051,84 €
IMPORTO TOTALE	EURO	130.000,00 €

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 13/02/2024, con verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (tempo utile 50 giorni);
- nel corso dei lavori, che interessano ml. 380 in corrispondenza del parallelismo tra Canale Nicolino e la strada comunale via Vallelunga si è manifestata la necessità di intervento per ripresa frane e quindi consolidamento della sponda collassata, in altri punti del canale Nicolino per ulteriori **ml. 75** per **totali 455 ml**;
- tali lavorazioni e interventi risultano necessari in funzione di circostanze impreviste e non alterano in nessun modo la natura del contratto principale.

Per tali circostanze si è ritenuto opportuno promuovere la redazione di una perizia di variante in corso d'opera in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1), lett. c) dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 “ per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante” e che rientra al comma 2 del medesimo articolo (aumento di prezzo che non eccede il 50% del valore del contratto iniziale)

Rilevato che:

- è stato necessario redigere una perizia di variante in corso d'opera a firma del Direttore dei Lavori Geom. Mario Pozzati in data 08/03/24, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 120 comma 1 lett.c) del D.lgs 36/2023;
- le lavorazioni aggiuntive, non sostanziali, non alterano la natura complessiva del contratto e sono riconducibili alla fattispecie prevista all'art. 120 comma 2 del D.lgs. 36/2023 in quanto comportano un aumento dell'importo contrattuale poco più del 5% dell'importo iniziale di contratto;
- nel complesso le variazioni sopra descritte, unitamente a modesti adattamenti di dettaglio, comportano la modifica del quadro economico come di seguito riportato, mediante l'utilizzo di risorse all'interno del quadro economico finanziato assegnato in sede di Piano, giuste le economie di gara e/o risparmi di spese, così come previsto

all'art. 3.8 Utilizzo delle economie ed economie maturate dell' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 940 del 31 ottobre 2022:

OGGETTO	Parziale (Euro)	Totale (Euro)
A LAVORI		
A1 Lavori a misura	87.334,59 €	
A2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.810,13 €	
A3 Perizia di variante	5.309,76 €	
TOTALE		96.454,48 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE		
B APPALTANTE		
B1 acquisizione aree o immobili, indennizzi Spese tecniche relative alla progettazione	1.500,00 €	
B2 (10 %)	9.647,28 €	
B3 Imprevisti iva compresa	1.178,25 €	
TOTALE		12.325,53 €
C I.V.A.		
C1 IVA su A (22%)	21.219,99 €	
TOTALE		21.219,99 €
IMPORTO TOTALE	EURO 130.000,00 €	

- i maggiori lavori, dell'importo di **€. 5.309,59**, al netto di IVA, elevano l'importo contrattuale a **€. 96.454,48** di cui €. 3.810,13 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ;

Vista la perizia di variante in corso d'opera sopra descritta, costituita dai seguenti elaborati agli atti del Consorzio:

1. Relazione tecnica
2. Quadro economico
3. Computo metrico estimativo di variante
4. Planimetria catastale (individuazione tratti)
5. Atto di sottomissione

Ravvisata l'opportunità:

- Di approvare la perizia di variante in corso d'opera relativa a “Intervento di ripresa frane sul canale Nicolino in fregio alla via Vallelunga”, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Mario Pozzati in data 08/03/2024, migliorativa e proposta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del codice che non altera in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.;
- Di autorizzare la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione con l'Appaltatore, dell'importo complessivo di **€. 5.309,76 oltre iva, per maggiori lavori** rispetto al contratto principale;
- Di imputare la spesa maggiore di 6.477,91 (iva compresa) alla commessa 23.0602.1026;
- Di trasmettere il presente atto al all'Area Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica – Regione Emilia-Romagna al fine della approvazione di competenza (punto 5.1.2. “Approvazione progetto e perizia” del Piano approvato con Decreto 98/2023).

Visto il riferimento interno del RUP geom. Marcello Padovani prot. 5885 del 20/3/2024;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

1. Di approvare la perizia di variante in corso d'opera relativa a “Intervento di ripresa frane sul canale Nicolino in fregio alla via Vallelunga”, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Mario Pozzati in data 08/03/2024, migliorativa e proposta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del codice che non altera in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.;

2. Di autorizzare la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione con l'Appaltatore, dell'importo complessivo di **€. 5.309,76 oltre iva, per maggiori lavori** rispetto al contratto principale;
3. Di imputare la spesa maggiore di 6.477,91 (iva compresa) alla commessa 23.0602.1026;
4. Di trasmettere il presente atto al all'Area Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica – Regione Emilia-Romagna al fine della approvazione di competenza (punto 5.1.2. "Approvazione progetto e perizia" del Piano approvato con Decreto 98/2023).

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Loris Braga)

(F.to Sig. Luca Natali)