

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
FERRARA

| | |
|--------------------------|---|
| CONS. BON. PIAN. FERRARA |  |
| 26/01/24 Interno |  |
| Protocollo n. 1342 | 00342 |

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. **5**

OGGETTO: OC41 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2
Componente 4 (M2C4) - Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza
dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - Decreto
MIPAAF n. 0484456 del 30/09/2022 - Codice progetto: 08-05-5704-944 -
“Recupero, adeguamento e miglioramento funzionale del sistema irriguo di
VALLE PEGA” primo stralcio - CUP: J57B16000340001 - CIG: 9599773F46 -
Approvazione della prima perizia di variante

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il comprensorio Valle Pega si presenta delimitato da arginature perimetrali, che separano il bacino dalle residue Valli Fossa di Porto, Magnavacca, Campo e Fattibello sul lato a sud ed est, dal Canale Navigabile Migliarino-Porto Garibaldi sul lato nord e dal Mezzano ad ovest, nei comuni di Comacchio e Ostellato (FE);
- nel corso delle ultime stagioni irrigue si è assistito al progressivo e rapido peggioramento delle condizioni generali di conservazione delle opere dell'esistente sistema irriguo, con particolare riferimento allo stato delle canalette di adduzione est ed ovest, delle linee interrato di distribuzione, dei punti di captazione da parte degli utenti, degli impianti di pompaggio e del sistema pluvirriguo nel suo complesso;
- il sistema di irrigazione inoltre, progettato ormai più di cinquanta anni fa, risulta inadeguato per far fronte alle prestazioni ed all'affidabilità attualmente richieste dalle moderne pratiche agricole;
- la risoluzione delle problematiche sopra descritte richiede una “manutenzione straordinaria” del sistema pluvirriguo della Valle Pega che possa garantire flessibilità di utilizzo, affidabilità e durabilità, eliminando le perdite di rete e riducendo drasticamente gli elevati costi di manutenzione rilevati negli ultimi anni, facendo quindi fronte alle esigenze agro-economiche di un sistema che vanta coltivazioni e produzioni di pregio a livello nazionale;
- il progetto messo a punto dal Consorzio si prefigge la riduzione delle perdite d'acqua in rete, la riduzione delle perdite nei canali di adduzione, la razionalizzazione della rete di distribuzione in termini di distribuzione planimetrica dei punti di presa, l'adeguamento

prestazionale in termini di pressioni disponibili al punto di presa riducendo la necessità di rilancio con turnazioni e ottimizzando i consumi energetici;

- gli interventi previsti dal progetto possono dunque ricondursi alle seguenti macro opere: ripristino delle canalette di adduzione, adeguamento degli impianti di sollevamento, rimozione di alcune delle attuali condotte in pressione in cemento – amianto, inserimento di nuove condotte nell’ottica di una razionalizzazione della rete (riposizionamento e riduzione dei punti di presa disponibili);
- il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato con Deliberazione n. 156 del 05/10/2016 ad opera del progettista incaricato Ing. Marco Volpin;
- il progetto esecutivo in epigrafe è stato approvato dal Comitato Amministrativo del Consorzio con Delibera n. 175 del 29/07/2021, ulteriormente approvato a seguito dell’attività di verifica con delibera n. 231 del 16/09/2021, aggiornato col prezzario 2022 e infine nuovamente approvato con Delibera n. 317 del 16/12/2022;
- l’affidamento dei lavori è avvenuto ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 applicando l’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con L 120/2020, consistente in procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- il Consorzio ha disposto l’aggiudicazione definitiva e l’affidamento dei lavori con Deliberazione n. 196 del 04/08/2023;
- il contratto con l’aggiudicatario Raggruppamento Temporaneo fra le Imprese Costruzioni Generali S.r.l. e Eur-Costruzioni S.r.l. (come da atto costitutivo repertorio. n. 17999, raccolta n. 14347 a firma del Notaio Fabio Iadecola, registrato a Cassino il 05/09/2023 N. 2213 Serie 1/T), con domicilio legale ai fini del presente contratto presso la sede legale dell’Impresa Costruzioni Generali S.r.l. in 03034 Casalvieri (FR), Contrada Pozzuoli snc, c.f., di prot. 19759 rep. n. 387 redatto il 16/10/2023 è stato stipulato in data 20/11/2023 registrato a Ferrara il 21/11/2023 al n. 1521 serie 3, per un importo complessivo di € € 15.010.984,37;

Considerato che:

- in data 15/12/2023 sono stati consegnati i lavori oggetto del contratto;
- in data 25/01/2024 l’aggiudicatario dei lavori ha presentato una proposta di variante migliorativa senza aumento di spesa;
- detta variante prevede la realizzazione delle opere in progetto con tecnologia differente da quella prevista, ovvero in particolare la posa delle tubazioni di progetto mediante teleguidata anziché con scavi a cielo aperto;
- la sostanza delle lavorazioni non cambia e dunque la variante proposta non modifica le previsioni di progetto, con particolare riferimento a quanto dichiarato in merito al raggiungimento dei target fissati dal PNRR e degli obiettivi specifici dell’intervento;
- la proposta avanzata consente una gestione più semplice del cantiere e comporta minore impatto sull’ambiente naturale e antropico esistente;
- la proposta avanzata consente una riduzione dei tempi di realizzazione, dando maggiori garanzie di rispetto dei termini perentori per il raggiungimento dei target;

Dato atto che:

- la documentazione presentata dall'Appaltatore risulta completa e coerente;
- il raffronto tra le voci di computo contenute nel progetto e le voci proposte dall'Appaltatore conferma che la variante proposta non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale;

Ritenuto che:

- sia nell'interesse del Consorzio, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento in epigrafe, condurre i lavori nella maniera più efficiente e rapida possibile;

Visto:

- il riferimento interno del Direttore Generale e RUP prot. 1304 del 26/01/2024 in ordine a quanto sopra esposto e considerato;

Valutate le seguenti proposte:

- a) di approvare la perizia di variante redatta in data 25/01/2024 dal Direttore dei Lavori Ing. Valeria Chierici e sottoscritta dal RUP Ing. Mauro Monti;
- b) di approvare i nuovi prezzi necessari per la realizzazione di quanto previsto in perizia;
- c) di trasmettere la perizia così approvata alla Direzione generale dello Sviluppo rurale DISR 1 del MASAF, come richiesto dal Decreto di concessione e finanziamento degli interventi candidati al PNRR n. 0484456 del 30/09/2022, art. 5, comma 7, ai fini dell'ottenimento del necessario nulla osta;

Accertato che sussistono i presupposti e le condizioni per approvare con deliberazione d'urgenza le suddette proposte, salvo ratifica del Comitato Amministrativo nella sua prossima riunione;

Visto l'art. 32 comma 2 lett. g) dello Statuto;

DELIBERA

1. di approvare la perizia di variante redatta in data 25/01/2024 dal Direttore dei Lavori Ing. Valeria Chierici e sottoscritta dal RUP Ing. Mauro Monti;
2. di approvare i nuovi prezzi necessari per la realizzazione di quanto previsto in perizia;
3. di trasmettere la perizia così approvata alla Direzione generale dello Sviluppo rurale DISR 1 del MASAF, come richiesto dal Decreto di concessione e finanziamento degli interventi candidati al PNRR n. 0484456 del 30/09/2022, art. 5, comma 7, ai fini dell'ottenimento del necessario nulla osta;
4. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo nella sua prossima riunione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Mauro Monti)

IL DIRETTORE DELL'AREA AMM.VA
(Dott.ssa Paola Cavicchi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Stefano Calderoni)