

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
FERRARA

CONS. BON. PIAN. FERRARA	
10/06/24 Interno	
Protocollo n. 11837	00342

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 53

OGGETTO: OC118 - Primo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle province di Ferrara, Modena e Parma (OCDPC n. 940/2022) – primo stralcio - Delibera del consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022 di dichiarazione dello stato di emergenza. - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 940 del 31 ottobre 2022. - Intervento urgente di ripristino di frane in fregio a strada con presidio in pali e sasso – Canal Bianco - CUP: J78H22000720001 – CIG: 9801394E30: PROPOSTA DI RISOLUZIONE CONTRATTO Rep. 389 Prot. 21245/2023 con Impresa GEO.MAR. Srl: APPROVAZIONE

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- in data 22/08/2022 il Dipartimento di Protezione Civile ha richiesto al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara l’invio tempestivo di un sintetico report, contenente le segnalazioni delle situazioni di criticità, al fine della richiesta di dichiarazione di stato di emergenza per gli eventi occorsi dal 17 al 19 agosto sul nostro territorio provinciale;
- in data 15/12/2022 è stato emanato il Decreto n.177 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna, che approva il “piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle province di Ferrara, Modena e Parma (OCDPC n. 940/2022) – primo stralcio”.
- Nell’ambito di tale Piano è previsto “l’Intervento urgente di ripristino di frane in fregio a strada con presidio in pali e sasso – Canal Bianco”, per i quali il Consorzio assume il ruolo di Soggetto Attuatore;

Dato atto che:

- il progettista incaricato per l’intervento in oggetto ha redatto il progetto esecutivo in data 7 marzo 2023 dell’importo complessivo di € 600.000,00 che comprende lavori in appalto

per l'importo di € 380.488,61, di cui € 372.650,56 per lavori, soggetti a ribasso, ed € 7.838,05 di oneri per la sicurezza prestabiliti dal Consorzio e non soggetti a ribasso

- con Delibera n. 78 del 10/03/2023 il Comitato Amministrativo del Consorzio ha approvato Il progetto Esecutivo per l'importo complessivo di € 600.000,00.
- l'opera è interamente finanziata con fondi di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022 di ulteriore stanziamento e di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 940 del 31 ottobre 2022;
- detto progetto è stato successivamente approvato dalla Regione con Determinazione della Giunta Regionale - Responsabile del Servizio Difesa del Territorio n. 6988 del 31/03/2023, per l'importo complessivo di € 600.000,00.

Rilevato che:

- con deliberazione di Comitato Amministrativo n. 78 del 10/03/2023 è stato designato nel ruolo di RUP l'Ing. Marco Volpin;
- a seguito del cessato rapporto di lavoro dell'Ing. Marco Volpin, con deliberazione di Comitato Amministrativo n. 155 del 12/06/2023 è stato designato dal 01/07/2023 nel ruolo di RUP il Geom. Marcello Padovani;
- i lavori in oggetto sono riconducibili alla categoria generale prevalente OG8 di cui all'Allegato A al D.P.R. 207/2010;

Considerato che:

- con Deliberazione n. 78 del 10/03/2023 del Comitato Amministrativo del Consorzio si è dato avvio al procedimento di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante la procedura prevista dall'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, consistente in affidamento mediante procedura negoziata telematica, senza bando, previa consultazione di cinque operatori economici individuati in base a specifica indagine di mercato, con sorteggio per l'individuazione delle imprese da invitare a presentare offerta;
- con Deliberazione n. 228 del 08/09/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa GEO.MAR. S.R.L. Ingegneria & Costruzioni con sede legale a Agrigento (AG) in quanto, avendo offerto il ribasso d'asta pari al 18,350%, risulta avere presentato la migliore offerta per un importo lavori di Euro 304.269,18 che sommati ad Euro 7.838,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta hanno determinato l'importo contrattuale di Euro 312.107,23, IVA esclusa;

Dato atto che:

- il rapporto contrattuale con l'Impresa GEO.MAR. Srl è stato formalizzato con contratto Rep. 389 Prot. 21245/2023 stipulato presso Agenzia delle Entrate in data 28/11/2023;
- i lavori sono stati consegnati in data 08/01/2024;
- i lavori sono stati sospesi in data 01/04/2024 in quanto nella stessa data è iniziato il consueto periodo irriguo durante il quale i lavori non possono essere eseguiti a causa della

presenza di acqua nei canali che interferisce coi lavori, rendendo impossibile le lavorazioni di infissione dei pali a sostegno delle scarpate oggetto di appalto;

Evidenziato che il Consorzio, anche per rispettare i tempi imposti dalle Regione Emilia-Romagna per il finanziamento di cui alla sopra citata Determinazione della Giunta Regionale - Responsabile del Servizio Difesa del Territorio n. 6988 del 31/03/2023, ha la necessità di provvedere al più presto alla stabilizzazione delle sponde interessate dai fenomeni franosi in atto e che pertanto i lavori devono riprendere prima del termine dell'attuale periodo irriguo;

Dato atto che:

- il Consorzio in data 23/05/2024 ha avuto colloqui diretti con i tecnici di GEO.MAR. Srl allo scopo di mettere a punto una soluzione tecnica condivisa che potesse consentire di riprendere i lavori e stabilizzare in breve tempo le sponde oggetto del progetto iniziale;
- il Consorzio con nota prot. 10825 del 27/05/2024 pertanto ha formalizzato a GEO.MAR. Srl la proposta di riprendere i lavori con immediatezza, ipotizzando di modificare la tipologia d'intervento eliminando l'utilizzo dei pali di legno da infiggere alla base delle sponde franate e realizzando tale presidio con una berma di sasso trachitico analogo a quello già utilizzato per il rinforzo delle sponde, chiedendo entro la data del 30/05/2024 un riscontro positivo in segno di accettazione della conseguente perizia di variante, comportante la ripresa dei lavori già in data 01/07/2024;
- il Consorzio con nota prot. 11197 del 30/05/2024 ad integrazione della sopracitata nota prot. 10825/2024 ha evidenziato a GEO.MAR. Srl che in caso di non accettazione della proposta di variante sarebbero state attivate le procedure di risoluzione del contratto previste all'art. 107 del D. Lgs. 50/2016;
- GEO.MAR. Srl con nota del 03/06/2024 protocollata al n. 11404 del 03/06/2024 ha comunicato di non accettare la proposta di variante e di avvalersi della possibilità di risoluzione del contratto prevista all'art. 107 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, come risoluzione senza indennità a suo favore e senza applicazione di penali;

Ritenuto che:

- la risoluzione richiesta dall'appaltatore GEO.MAR. Srl appare legittima in considerazione del prolungarsi della sospensione dei lavori a causa dell'attuale periodo irriguo;
- sia necessario prendere atto della non disponibilità dell'appaltatore GEO.MAR. Srl alla prosecuzione del rapporto contrattuale così come prospettato dal Consorzio e sia necessario procedere alla risoluzione del contratto al fine di proseguire poi in tempi rapidi all'interlocuzione con altri operatori economici partecipanti alla procedura di gara di cui alla Deliberazione n. 78/2023;

Evidenziato che:

- il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del proprio riferimento dichiara sotto la sua responsabilità personale, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono

punite, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, con le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, che non sussistono a suo carico ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

- analoga dichiarazione che non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 dovrà essere resa anche dal Presidente del Consorzio, Dott. Stefano Calderoni, in qualità di soggetto che provvederà all'approvazione della proposta di risoluzione del contratto;

Visto il riferimento interno del Responsabile del Procedimento prot. 11541 del 05/06/2024 in ordine a quanto sopra esposto e considerato;

Valutate le seguenti proposte:

- di prendere atto delle motivazioni e delle considerazioni riportate nelle premesse, che si confermano e si approvano;
- di approvare la proposta di risoluzione del contratto rep. 389 prot. 21245/2023 formulata dal responsabile del procedimento nei confronti dell'impresa GEO.MAR. Srl ingegneria & costruzioni con sede legale a Agrigento (AG);
- di dare atto che il Geom. Marcello Padovani con la sottoscrizione del proprio riferimento dichiara che per la risoluzione dei lavori in oggetto non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
- che il Presidente del Consorzio, Dott. Stefano Calderoni, in qualità di soggetto che provvederà all'approvazione della proposta di risoluzione del contratto, mediante la sottoscrizione della delibera di risoluzione dichiara che non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
- di provvedere alla ratifica da parte del Comitato Amministrativo nella prima seduta utile della delibera conseguente alla presente proposta;

Accertato che sussistono i presupposti e le condizioni per approvare le suddette proposte, nei termini sopra indicati;

Visto l'art. 32 comma 2 lett. g) dello Statuto;

DELIBERA

1. di prendere atto delle motivazioni e delle considerazioni riportate nelle premesse, che si confermano e si approvano;
2. di approvare la proposta di risoluzione del contratto rep. 389 prot. 21245/2023 formulata dal responsabile del procedimento nei confronti dell'impresa GEO.MAR. Srl ingegneria & costruzioni con sede legale a Agrigento (AG);
3. di dare atto che il Geom. Marcello Padovani con la sottoscrizione del proprio riferimento dichiara che per la risoluzione dei lavori in oggetto non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
4. che il Presidente del Consorzio, Dott. Stefano Calderoni, in qualità di soggetto che provvederà all'approvazione della proposta di risoluzione del contratto, mediante la

sottoscrizione della delibera di risoluzione dichiarati che non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;

5. di sottoporre la presente deliberazione d'urgenza alla ratifica da parte del Comitato Amministrativo nella sua prossima riunione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Mauro Monti)

IL DIRETTORE DELL'AREA-AMM.VA
(Dott.ssa Paola Cavicchi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Stefano Calderoni)